

事後評価報告書（中間評価）

無線システム普及支援事業等補助金交付要綱補足事項の規定に基づき、下記のとおり報告します。

記

1. 事業概要

- (1) 工事完了日 : 令和5年2月27日
- (2) サービス開始日 : 令和5年7月10日

2. 目標達成状況（累積値）

指 標	項 目	令和5年度	令和6年度	令和7年度
一般家庭における Wi-Fi 整備数	目標値(契約数)	430	860	1,280
	最終目標値に対する進捗率	33.6%	67.2%	100.0%
	実績値(契約数)	1,777	1,852	1,852
	達成率	138.8%	144.7%	144.7%

(参考_累積値)

提供可能回線数	利用回線数		
	令和5年度	令和6年度	令和7年度
2,153 回線	2,066 回線	2,153 回線	2,153 回線

3. 目標達成に向けて実施した取組

<p>◎住民向けの取り組み</p> <p>一般家庭 Wi-Fi について、住民向けのチラシを作成し、施設への掲示及び行政から地域住民に対して広報誌での案内やホームページ等で普及の広報を実施するなど、加入促進のための取り組みを行った。</p> <p>自治体HP</p> <ul style="list-style-type: none">・住民向けの説明会開催の案内(令和5年5月30日掲載、6月1日追記) <p>住民向けの取り組み</p> <ul style="list-style-type: none">・住民向けの説明会の実施(令和5年6月24日、25日)・上記説明会での各事業者プレゼン、チラシの配布・各事業者のブースを設け、申込・受付を実施 <p>自治体広報誌への掲載(令和5年8月号、令和6年2月号、令和6年9月号～令和7年3月号)</p> <ul style="list-style-type: none">・サービス開始に関するお知らせを実施

4. 評価

◎一般家庭におけるWi-Fi整備数は上記取組を実施した結果、令和7年度末1,852契約(達成率100.0%)と目標を大幅に上回った状況である。

※Wi-Fi整備数の算出根拠は各年度利用回線数にWi-Fi整備率(86.0%)を乗じて算出。

(Wi-Fi整備率に関しては総務省公表資料_2024年度(令和6年度)利用者意識調査結果から引用)

※Wi-Fi整備数は推計値となるため、実際の整備状況においては本補助事業費用での整備以外のものを含む可能性があります。

▼令和7年度Wi-Fiの実績値については、以下の情報をもとに算定

家庭用Wi-Fiの実績値=(※1)×(※2)=2,153回線×86%=1,852箇所

※1 フレッツ光サービス及びコラボ光サービス加入数=2,153回線

※2 Wi-Fi利用率=86%

総務省公表 無線LANセキュリティに関する調査結果

2024年度(R6年度)利用者意識調査結果】自宅Wi-Fi利用者=86%

◎令和7年度時点での利用回線数2,153は提供可能回線数2,153に達しており、進捗率100.0%となった。

5. 課題への対応策(中間評価のみ)

◎一般家庭において転入者等での新規獲得に向けた啓発活動を通じて、引き続き一般家庭におけるWi-Fi環境の普及を図っていく。

◎本補助事業費用で整備した利用回線数は進捗率100.0%を達成したが、サービス事業者費用で整備した回線も含め、新生活を開始される世帯等をターゲットに事業を継続していく。